



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๐๘๐๑/๐๘๐

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวนิตย์ ประยูรพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ มาตรฐานธิพิล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารสำหรับการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และภาพกิจกรรมในเล่มก็เป็นประจักษ์พยานถึงการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เป็นหลัก

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินด้วยดีเสมอมา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินจะดำเนินงานตามหน้าที่อย่างโปร่งใสยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง และจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๑ - ๘
โครงสร้างผู้บริหาร	๙
โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ	๑๐

ส่วนที่ ๒

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๑ - ๒๘
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๙
ประมวณภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ	๓๐ - ๓๖

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น

๑. ด้านศักยภาพ

๑.๑ ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเนินสง่า ระยะห่างจากอำเภอเนินสง่า ๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ดังนี้

ทิศเหนือจด	ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า	จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้จด	อำเภอพระทองคำ	จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกจด	ตำบลข่อยระกา อำเภอบ้านเหลื่อม	จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตกจด	ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า	จังหวัดชัยภูมิ

เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลตาเนินมีประมาณ ๓๕,๙๐๓ ไร่ หรือประมาณ ๕๗.๔๔๔๘ ตารางกิโลเมตร (๖๒๕ ไร่ เท่ากับ ๑ ตารางกิโลเมตร)

๑.๒ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแรง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ – ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา

๑.๓ ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลตาเนิน เป็นที่สูงทางด้านทิศใต้ ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ๒๓๐ เมตร และระหว่างกลางของตำบลระดับความสูงประมาณ ๒๒๐ เมตร ลาดต่ำลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ ๒๐๐ เมตร และเป็นลูกคลื่นตอนต้นสลับเพียงบางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ บึงละหานลูกนก อยู่ทางตอนเหนือของตำบลตาเนินไหลจากทางตอนใต้มาทางด้านทิศเหนือของตำบล มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๘๐ ตัดผ่านตอนเหนือของของตำบล และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย ตัดผ่านตอนกลางของตำบลในแนวออก-ตก

๑.๔ ลักษณะของดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นดินปนทราย มีดินเหนียวเป็นบางส่วน พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว และพืชไร่ โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน และความสมบูรณ์ของดิน

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

๑. บึงละหานลูกนก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ ๓,๕๐๐ ไร่
๒. บึงตาเนิน เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑,๕,๑๐,๑๑,๑๒ มีเนื้อที่ ๘๐ ไร่
- ๓.ชลประทานหนองแวม ตั้งอยู่บ้านหนองแวม หมู่ที่ ๖ ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ ๑๘๐ ไร่
๔. บึงปืด ตั้งอยู่บ้านบึงสง่า หมู่ที่ ๑๑ ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ ๑๑๒ ไร่

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตตำบลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินทั้งหมดหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านตาเนิน	ชื่อ นายทวีศักดิ์ ครอบตาเนิน	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม	ชื่อ นายอนันต์ ตากิมนอก	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่	ชื่อ นายทประดิษฐ์ นาคพินิจ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์	ชื่อ นายบัวผัน ปัสสายะ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง	ชื่อ นายฐิติพงษ์ เข็มขุนทด	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแวม	ชื่อ นายสังคม หวังเลี้ยงกลาง	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคุณ	ชื่อ นายพงศ์สิริ ออสน์เทียะ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา	ชื่อ นายอุทัย วังสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านสามหลักพัฒนา	ชื่อ นายถนัด ก่องนอก	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง	ชื่อ นายจักรพงษ์ เปี้ยกสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า	ชื่อ นายชิน นามกิง	ตำแหน่ง กำนัน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์	ชื่อ นายบัวลี เรืองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ	ชื่อ นางสาววาสนา มีสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร	ชื่อ นายสุทนต์ เคนสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

มีจำนวนพื้นที่ตามลำดับหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑	มีพื้นที่	๑,๒๒๖ ไร่
หมู่ที่ ๒	มีพื้นที่	๓,๑๕๓ ไร่
หมู่ที่ ๓	มีพื้นที่	๒,๗๓๐ ไร่
หมู่ที่ ๔	มีพื้นที่	๒,๕๖๐ ไร่
หมู่ที่ ๕	มีพื้นที่	๒,๐๕๐ ไร่
หมู่ที่ ๖	มีพื้นที่	๔,๕๘๐ ไร่
หมู่ที่ ๗	มีพื้นที่	๒,๐๓๘ ไร่
หมู่ที่ ๘	มีพื้นที่	๒,๐๑๕ ไร่
หมู่ที่ ๙	มีพื้นที่	๕,๑๓๐ ไร่
หมู่ที่ ๑๐	มีพื้นที่	๑,๙๕๖ ไร่
หมู่ที่ ๑๑	มีพื้นที่	๒,๖๔๙ ไร่
หมู่ที่ ๑๒	มีพื้นที่	๒,๐๔๐ ไร่
หมู่ที่ ๑๓	มีพื้นที่	๒,๕๐๐ ไร่
หมู่ที่ ๑๔	มีพื้นที่	๑,๒๗๖ ไร่

๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลโดยใช้ชื่อว่า “สภาตำบลตาเนิน” และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๔ คน การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประกอบด้วย

๑. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

๒. นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จำนวน ๒ คน เลขาธิการนายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จำนวน ๑ คน

ทั้งนี้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล รองจากนายองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

- ข้อมูลตามทะเบียนราษฎรประชากรทั้งสิ้น ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถิติจำนวนประชากร/บ้าน ตำบลตาดานีน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่	ชาย	หญิง	รวม	หลัง
ยอดรวมทั้งหมด	๓,๓๔๔	๓,๓๗๖	๖,๗๒๐	๒,๒๖๓
หมู่ที่ ๑ ตาดานีน	๒๖๒	๒๗๑	๕๓๓	๒๑๒
หมู่ที่ ๒ หนองขาม	๒๘๖	๒๘๒	๕๖๘	๑๖๓
หมู่ที่ ๓ โนนไร่	๑๖๔	๑๖๒	๓๒๖	๙๐
หมู่ที่ ๔ หนองโพธิ์	๒๐๙	๒๒๔	๔๓๓	๑๐๙
หมู่ที่ ๕ หัวบึง	๓๔๒	๓๓๑	๖๗๓	๒๐๘
หมู่ที่ ๖ หนองแถม	๒๖๙	๒๕๕	๕๒๔	๑๖๙
หมู่ที่ ๗ โนนคูณ	๑๙๘	๑๘๘	๓๘๖	๑๒๔
หมู่ที่ ๘ โกรกกุลา	๓๒๘	๓๕๘	๖๘๖	๒๔๔
หมู่ที่ ๙ สามหลักพัฒนา	๒๕๘	๒๕๔	๕๑๒	๑๖๘
หมู่ที่ ๑๐ เนินทอง	๒๖๕	๒๔๙	๕๑๔	๒๐๘
หมู่ที่ ๑๑ บึงสง่า	๒๑๖	๒๗๑	๔๘๗	๑๘๑
หมู่ที่ ๑๒ เนินสมบูรณ์	๒๔๗	๒๒๕	๔๗๒	๑๔๘
หมู่ที่ ๑๓ ราชนูมิ	๙๑	๗๙	๑๗๐	๖๔
หมู่ที่ ๑๔ เนินเพชร	๒๐๙	๒๒๗	๔๓๖	๑๗๕

ข้อมูลจาก : ระบบสถิติทางการทะเบียน Official statistics registration system

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา	๕	แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน	๑๔	แห่ง

๔.๒ สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน	๒	แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน	๓	แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	๑	แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐		

๔.๓ อาชญากรรม

ตำบลตาเนินไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอคำสั่งจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของตำบลตาเนิน พบว่าในเขตตำบลตาเนินมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

มีถนนกรมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๘๐ ตัดผ่านตอนเหนือของตำบล และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย ตัดผ่านตอนกลางของตำบลในแนวออก – ตก

๕.๒ การไฟฟ้า (ชยุภูมิ)

จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ไฟฟ้าเข้าถึง) จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ประมาณ ๑,๖๓๙ ครัวเรือน

๕.๓ การประปา

จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ประปา จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ประปา ประมาณ ๑,๖๓๙ ครัวเรือน

๕.๔ โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๑๔ ตู้

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งตำบล คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย

๖.๒ การประมง

(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)

๖.๓ การปศุสัตว์

- เป็นการประกอบกิจการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ

๖.๔ การบริการ

รีสอร์ท	๑	แห่ง
คลินิก	๑	แห่ง
บ้านเช่า	๔	แห่ง
คาร์แคร์	๒	แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

สวนน้ำแม่ฟ้าเงินสง่า

๖.๖ อุตสาหกรรม

ในเขตตำบลตาเนินไม่แหล่งอุตสาหกรรม

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ปั้มน้ำมันหัวจ่าย	๔	แห่ง
ปั้มหลด	๒	แห่ง
ปั้มหยอดเหรียญ	๖	แห่ง
โรงสี	๑๑	แห่ง
ตลาดสด	๑	แห่ง
ร้านค้า	๕๐	แห่ง

๖.๘ แรงงาน

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลตาเนิน จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นต้น ซึ่งทำให้ประชากรมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ จึงทำให้ประชากรบางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลตาเนินส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ

วัด	๗	แห่ง
สำนักสงฆ์	๒	แห่ง
ศาลตาปู่	๑	แห่ง

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
- ประเพณีก่อเจดีย์ทราย

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น ประชากรในเขตตำบลจะพูดภาษาโคราชและภาษาอีสาน

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกกเครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลตาเนิน

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

๘.๒ ป่าไม้ ในเขตตำบลไม่มีป่าไม้

๘.๓ ภูเขา ในเขตตำบลไม่มีภูเขา

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ

โครงสร้างคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร



นางพัชรี สงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร. ๐๘๙-๕๕๔๓๘๘๗



นายอนุพรรณ จันทร์จอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร. ๐๖๕-๕๒๖๕๑๔๖



นายชูชาติ หวังส่อมกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร. ๐๙๓-๑๐๓๖๘๓๓



นางสาวกิงกาญจน์ จิตรมา
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร. ๐๘๕-๘๓๖๗๙๑๗

โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ



นายปณวัฒน์ ประกายเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. ๐๙๓-๐๑๖-๘๔๖๖



นายสามารถ มาตรอิทธิพล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. ๐๘๕-๒๐๕-๔๙๘๙



นายสุวิทย์ พิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. ๐๘๙-๘๔๔-๔๙๓๐



นายบัณฑิต เนียมชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. ๐๘๘-๓๖๔-๒๐๕๓



นางปิยาภรณ์ กกกกลาง
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. ๐๙๐-๒๙๕-๖๗๔๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเนิน - โนนคูณ	95,000	95,600	✓	-	-	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 จากบ้านนายจ่านง นิขุน ทด ถึงหน้าวัดราชภูมิ	96,800	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถ ดำเนินการในปี งบประมาณ2566 และได้กันไว้เพื่อ เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายสมร เก สันเทียะ	40,900	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนชุมชนถึงโรงเรียน บ้านหนองแวม หมู่ที่ 6	96,800	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจากงบประมาณ เข้าเดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการใน ปี งบประมาณ2566 และได้กันไว้เพื่อ เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง อบต.ไปโรงจวดรด	118,900	118,000	✓	-	-	-	31 พ.ค.66 ถึง 30 ก.ค.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้าง รั้ว พร้อมป้าย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตาเนิน	200,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจากงบประมาณ เข้าเดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการใน ปีงบประมาณ2566 และได้กันไว้เพื่อ เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
7	โครงการก่อสร้างถนนยก ร่องพูนดิน จากบ้านนาย คะเนียง บุญหนาถึง ตำบลรังงาม หมู่ที่ 8	152,900	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจากงบประมาณ เข้าเดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการใน ปีงบประมาณ2566 และได้กันไว้เพื่อ เบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	ก่อสร้างร่องระบายน้ำทั้ง จากบ้าน นายอ้อด วรกุล ถึงบ้านนางฉวี โพธิ์นอก หมู่ที่ 12	95,700	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
9	โครงการขุดบ่อขยะ อบต.ตาเนิน	295,200	280,000	✓	-	-	-	3 ก.ค.66 ถึง 2 ส.ค.66	กองช่าง	
10	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงานปลัด อบต.ตา เนิน	340,900	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
11	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายที่นา นายชิน นามกิ่ง ถึงที่นา นางละมุน ชมดำนกลาง หมู่ที่ 11	59,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายโนนคุณ คลองหนองไผ่แยกป่าบ้าน หนองแวม หมู่ที่ 7	90,100	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ติกภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	99,700	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ องค์การ บริหารส่วนตำบลตาเนิน	340,900	340,000	✓	-	-	-	14 มี.ค.66 ถึง 13 พ.ค.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	98,700	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่สามารถ ดำเนินการในปี งบประมาณ 2566 และได้กัน ไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2567
16	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	98,700	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่สามารถ ดำเนินการในปี งบประมาณ 2566 และได้กัน ไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการเสริมลูกรังคลอง บงพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 2	99,300	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่สามารถ ดำเนินการในปี งบประมาณ 2566 และได้กัน ไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2567
18	โครงการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงจอดรถ อบต.ตาเนิน	114,600	114,000	✓	-	-	-	31 พ.ค.66 ถึง 30 ก.ค.66	กองช่าง	
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะแรงต่ำ หมู่ที่ 9 (จุดบ้านนางเรไร คำโค - วัดบ้านสามหลัก พัฒนา	100,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สนใจให้ประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน	30,000	30,000	✓	-	-	-	10-11 ก.ค. 66	สำนักปลัด	
21	โครงการจัดตั้งฝีกอบรม ชักซ้อมแผนป้องกันภัยทางถนนและอัคคีภัย	200,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
22	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	70,000	58,220	✓	-	-	-	11 -17 เม.ย.66	สำนักปลัด	
23	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	91,500	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
24	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,068,000	9,412,900	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
25	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,036,000	2,729,000	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการประเพณีลอย กระทง	70,000	67,500	✓	-	-	-	8 พ.ย.65	กอง การศึกษา	
27	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุระดับตำบล ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลตาเนิน	100,000	84,700	✓	-	-	-	13 เม.ย.66	กอง การศึกษา	
28	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	20,000	19,950	✓	-	-	-	25 ก.ค. 66	กอง การศึกษา	
29	ก่อพระเจดีย์ทราย	30,000	-	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
30	จัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบล ตาเนิน	100,000 (+70,000)	166,300	✓	-	-	-	30-31 มี.ค.66	กอง การศึกษา	
31	ส่งเสริมการแข่งขัน กีฬา อบต.สัมพันธ์	70,000	-	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
32	ส่งเสริมวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	-	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
33	ควบคุมโรคไขเลือดออก	40,000	39,920	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
34	จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	10,000	8,400	✓	-	-	-	7 ก.ย.66 ถึง 20 ก.ย.66	สำนักปลัด	
35	ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อภายในหมู่บ้าน	30,000 (25,000)	54,960	✓	-	-	-	1 เม.ย.66 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
36	ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	70,000	70,000	✓	-	-	-	1 มี.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
37	พระราชดำริด้านสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน	280,000	279,440	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
38	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	59,500	✓	-	-	-	14 ม.ค.66	กองการศึกษาฯ	
39	พัฒนาพนักงานครู พนักงานจ้าง	24,000 (+10,000)	33,532	✓	-	-	-	24-25 ส.ค.66	กองการศึกษาฯ	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม 10,000 บาท
40	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	50,000 (+10,000)	49,470	✓	-	-	-	4 ส.ค.66	กองการศึกษาฯ	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม 10,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
41	ประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	2,250	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
42	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	260,000	185,663	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
43	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	514,500 (+97,337)	611,625	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
44	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมและระดับประถมศึกษา	1,890,000 (+84,000)	1,973,950	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
45	อุดหนุนโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร	30,000	30,000	✓	-	-	-	27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
46	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกุลา	30,000	30,000	✓	-	-	-	27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
47	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา	30,000	30,000	✓	-	-	-	27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
48	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขาม	30,000	30,000	✓	-	-	-	27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
49	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแขม	30,000	30,000	✓	-	-	-	27 ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	
50	จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ	20,000	20,000	✓	-	-	-	8 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
51	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลตาเนิน	10,000	9,960	✓	-	-	-	8 ก.ย.66	สำนักปลัด	
52	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี	10,000	10,000	✓	-	-	-	10 พ.ค.66	สำนักปลัด	
53	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
54	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กำจัดวัชพืช ผักตบชวาพัฒนาหนองน้ำใส หมู่ที่6)	10,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
55	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรม สร้างถนนสวยด้วยต้นไม้)	10,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
56	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ (คลองสวย น้ำใส)	10,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
57	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ(ปรับ ปรุงภูมิทัศน์ อบต.ตา เนิน)	40,000	40,000	✓	-	-	-	23 ส.ค.66 ถึง 10 ก.ย.66	สำนักปลัด	
58	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตาเนิน	20,000	-	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
59	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโกรกกุลา	20,000	-	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
60	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขาม	20,000	-	-	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
61	อบต.ตาเนิน พบ ประชาชน	10,000	9,950	✓	-	-	-	15 พ.ย.66	สำนักปลัด	
62	งานรัฐพิธีและงานวัน สำคัญของชาติ	30,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
63	พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการ บริหารงานและศึกษาดู งานขององค์การ บริหารส่วนตำบล เนินสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	300,000	285,627	✓	-	-	-	22-25 ก.พ.66	สำนักปลัด	
64	วันท้องถิ่นไทย	10,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
65	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	10,000	9,860	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
66	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	200,000	63,574	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
67	วันแม่แห่งชาติ	10,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
68	เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตาเนิน	150,000	79,610	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	กองคลัง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
69	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ตาดเนิน	20,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
70	ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมาย	20,000	19,560	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
71	ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอเนิน สง่า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30,000	30,000	✓	-	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
72	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลตาดเนิน	90,000	89,632	✓	-	-	-	25-27 ก.ค.66	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่
	รวม	21,192,937	17,578,921	43	14	-	15			

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้สำนักงาน	65,000	65,000	✓	-	-	-	31 ส.ค.66	สำนักปลัด	
2	เครื่องปรับอากาศ	33,600	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
3	ตู้เหล็ก	11,400	11,400	✓	-	-	-	11-18 ก.ย.66	กองคลัง	
4	โต๊ะเหล็ก	10,000	10,000	✓	-	-	-	15-22 ส.ค.66	กองคลัง	
5	โต๊ะทำงาน	5,900	5,900	✓	-	-	-	30 ส.ค.66 ถึง 7ก.ย.66	สำนักปลัด	
6	โต๊ะหมู่บูชา	16,000	15,000	✓	-	-	-	30 พ.ค.66 ถึง 6 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
7	ตู้เก็บเอกสาร	11,400	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
8	เก้าอี้สำนักงาน	12,000	11,400	✓	-	-	-	11 -18 ก.ย.66	กอง การศึกษา	
9	ตู้ล็อกเกอร์ ชั้นเก็บ กระเป๋าทันนอน	7,000	7,000	✓	-	-	-	23-30 ส.ค.66	กอง การศึกษา	
10	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (กอง คลัง)	2,500	2,500	✓	-	-	-	23-30 ส.ค.66	กองคลัง	
11	เครื่องปรับอากาศ	198,000	198,000	✓	-	-	-	22-29 ส.ค.66	สำนักปลัด	
12	พัดลมตั้งพื้นขนาด18 นิ้ว	1,198	1,198	✓	-	-	-	18 ก.ย.66 ถึง25 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร	1,500	1,500	✓	-	-	-	29 มิ.ย.66 ถึง 6 ก.ค.66	กองคลัง	
14	โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 150 เมตร	8,000	8,000	✓	-	-	-	29 มิ.ย.66 ถึง 6 ก.ค.66	กองคลัง	
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (กอง การศึกษา)	2,500	2,500	✓	-	-	-	21-28 ส.ค.66	กอง การศึกษา	
16	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (กอง ช่าง)	2,500	2,500	✓	-	-	-	21-28 ส.ค.66	กองช่าง	
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	32,000	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	34,000 (+34,000)	68,000	✓	-	-	-	13-20 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
19	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	22,500	22,500	✓	-	-	-	29 พ.ค.66 ถึง 5 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
20	เครื่องเล่นสนาม	50,000	50,000	✓	-	-	-	10-17 ส.ค.66	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ 4	112,000	111,800	✓	-	-	-	11 ก.ย.66 ถึง 11 ต.ค.66	กองช่าง	
23	ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลตาเนิน หมู่ที่ 14	112,000	111,800	✓	-	-	-	11 ก.ย.66 ถึง 11 ต.ค.66	กองช่าง	
24	เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล	63,400	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
25	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	8,200	8,150	✓	-	-	-	22-29 ส.ค.66	สำนักปลัด	
26	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพ่ายหลัง	85,000	85,000	✓	-	-	-	8-15 ส.ค.66	สำนักปลัด	
27	เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	100,000	99,500	✓	-	-	-	10-17 ส.ค.66	สำนักปลัด	
28	เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	100,000	99,500	✓	-	-	-	10-17 ส.ค.66	สำนักปลัด	
29	จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า	12,500	12,000	✓	-	-	-	2-9 มิ.ย.66	กองช่าง	
รวม		1,146,098	1,010,148	25	-	-	4			

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ชุดลอกเมืองพรม (ห้วยโกรกมะเค็ง) หมู่ที่ 1	228,000	228,000	✓	-	-	-	21 มิ.ย.66 ถึง 21 ก.ค.66	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กรอบหนองเม็ก หมู่ที่ 2	152,000	152,000	✓	-	-	-	11 ก.ค.66 ถึง 9 ก.ย.66	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสามแยก หมู่บ้าน ถึง บ้ายนายอาจ อุสาหกรรม หมู่ที่ 2	136,000	136,000	✓	-	-	-	11 ก.ค.66 ถึง 9 ก.ย.66	กองช่าง	
4	ลงคูรั้งถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 3 สาย บ้านโนนไร่ ถึง สถานี รถไฟ หมู่ที่ 3	186,000	186,000	✓	-	-	-	21 ก.ค.66 ถึง 20 ส.ค.66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน จากบ้านนางอำไพ ถึง ศาลตาปู่ หมู่ที่ 3	123,000	123,000	✓	-	-	-	12 ก.ค.66 ถึง 10 ก.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนาง หอมธานี ถึง นายสงวน ไชยรถ หมู่ที่ 4	182,000	182,000	✓	-	-	-	11 ก.ค.66 ถึง 9 ก.ย.66	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สายจาก บ้านนางทองกรณ์ ถึง นางบุญมา ศรีวงษ์ หมู่ที่ 4	110,000	110,000	✓	-	-	-	12 ก.ค.66 ถึง 10 ก.ย.66	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สายจาก บ้านนายโหล คุ้มตาเนิน ถึง ทางหลวง ชนบท หมู่ที่ 5	340,000	340,000	✓	-	-	-	25 ก.ย.66 ถึง 26 พ.ย.66	กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงสี ชุมชน ถึง โรงเรียนบ้าน หนองแถม หมู่ที่ 6	129,000	129,000	✓	-	-	-	6 พ.ย.66 ถึง 5 ม.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สาย หน้าวัดโนนคุณ หมู่ที่ 7	289,000	289,000	✓	-	-	-	6 พ.ย.66 ถึง 5 ม.ค.67	กองช่าง	
11	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ที่ 7 สายโนนคุณ ถึง ตลุกน้ำโตน หมู่ที่ 7	60,000	60,000	✓	-	-	-	20 ก.ค.66 ถึง 19 ส.ค.66	กองช่าง	
12	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ที่ 7 สายหลังโรงเรียน โกรกกุลา ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ 7	57,000	57,000	✓	-	-	-	20 ก.ค.66 ถึง 19 ส.ค.66	กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สายจาก บ้านนางบัวริม เป็นขุน ทด ถึง ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8	432,000	432,000	✓	-	-	-	6 พ.ย.66 ถึง 5 ม.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านสามหลักพัฒนา ถึง หนองตอ	226,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	เนื่องจาก งบประมาณเข้า เดือนกันยายน ไม่ สามารถดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2566 และได้กันไว้ เพื่อเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ 2567
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สายเชื่อมต่อ คสล.เดิมจากทิศ เหนือวัดป่าเนินทอง ถึงลำห้วย ยาง หมู่ที่ 10	293,000	293,000	✓	-	-	-	26 ก.ย.66 ถึง 25 พ.ย.66	กองช่าง	
16	ก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 11 สายบ้านนางผ่อง ภักดีชัยภูมิ ถึง บ้านนายวิวัฒน์ ผ่องศรี หมู่ที่ 11	161,000	145,000	✓	-	-	-	25 ส.ค.66 ถึง 24 ต.ค.66	กองช่าง	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางไม้ ขอบรักรัษ ถึง วัดป่าเนินทอง หมู่ที่ 12	145,000	145,000	✓	-	-	-	26 ก.ย.66 ถึง 25 พ.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สาย จากบ้านนายสมส่วน คุ่ม ตาเนินถึงบึงปัด หมู่ที่ 12	176,000	176,000	✓	-	-		25 ก.ย. 66 ถึง 24 พ.ย.66	กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สาย จากบ้านนายจ่านง นิชุด ทต ถึง หน้าวัดราชภูมิ หมู่ที่ 13	194,000	194,000	✓	-	-	-	7 พ.ย.66 ถึง 6 ม.ค.67	กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สาย จากบ้านนางลออ อยู่ ปาน ถึง บ้านนาย จ่านงค์ นิขุนทด หมู่ที่ 13	109,000	109,000	✓	-	-	-	7 พ.ย.66 ถึง 6 ม.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่ หมู่ที่ 14 จากสาม แยกบ้านนายคำรณ โพธิ์ นอก ถึง คลองส่งน้ำ หมู่ ที่ 14	79,000	79,000	✓	-	-	-	24 ส.ค.66 ถึง 23 ต.ค.66	กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 สาย จากสะพานงิมน้อย ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ 14	191,000	191,000	✓	-	-	-	25 ก.ย.66 ถึง 24 พ.ย.66	กองช่าง	
23	โครงการลงลูกรังถนน สายยุทธศาสตร์จาก หนองขี้เหี้ย-หนองหญ้า ขาว หมู่ที่ 2	56,000	56,000	✓	-	-	-	28 พ.ย.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง อบต.(ข้าง รพสต.) หมู่ที่ 10	157,000	157,000	✓	-	-	-	8 ก.ย.65 ถึง 7 ธ.ค.65	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางหอม ธาณี ถึง บ้านนายบุญส่ง งามวงศ์ หมู่ที่ 4	226,000	226,000	✓	-	-	-	2 ก.ย.65 ถึง 1 ธ.ค.65	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านปลัดถึงแยก อบต. ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 10	77,000	77,000	✓	-	-	-	13 ก.ย.65 ถึง 12 ธ.ค.65	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	234,000	234,000	✓	-	-	-	12 ก.ย.65 ถึง 11 ธ.ค.65	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเนินถึงโนนคูณ (เมืองพรหม) หมู่ที่ 1	240,000	240,000	✓	-	-	-	1 ก.ย. 65 ถึง 30 พ.ย.65	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมสายตาเนิน ถึงโนนคูณ(เมืองพรหม) หมู่ที่ 7	340,000	340,000	✓	-	-	-	5 ก.ย.65 ถึง 4 ธ.ค.65	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสี่ แยกบ้านนางสุภีร์ นามา ถึง นายเรียง รานอก หมู่ที่ 2	126,000	126,000	✓	-	-	-	1 ก.ย.65 ถึง 30 พ.ย.65	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตรสายสาม หลักพัฒนาถึงหนองตอ ปรับเกรดและลงลูกรัง หมู่ที่ 9	149,000	149,000	✓	-	-	-	3 พ.ย.65 ถึง 3 ธ.ค.65	กองช่าง	
32	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตรสายหนอง ระกอลถึงบ้านน้อยหนอง แดง พร้อมปรับเกรด และลงลูกรัง หมู่ที่ 9	158,500	158,000	✓	-	-	-	3 พ.ย.65 ถึง 3 ธ.ค.65	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดชุมชน (ห้องน้ำ)	98,000	98,000	✓	-	-	-	26 ธ.ค.65 ถึง 26 มี.ค.66	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายทิ้งสายโรงเรียน บ้านหนองแถม หมู่ที่ 6	203,000	203,000	✓	-	-	-	8 มี.ค.66 ถึง 30 เม.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
36	โครงการปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตรทางเรียบ ลำห้วยสายโกรกมะเค็ง ถึงสุดเขต หมู่ที่ 14	63,000	63,000	✓	-	-	-	28 พ.ย.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
37	โครงการปรับปรุงถนนลง รังถนนการเกษตรจาก บ้านโกรกกุลาถึงบ้าน หนองแดง หมู่ที่ 8	83,000	83,000	✓	-	-	-	28 พ.ย.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
38	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายตลุกน้ำโตน จากทางหลวงชนบท หมู่ ที่ 5 ถึงบ้านโนนคูณ หมู่ ที่ 7	133,000	133,000	✓	-	-	-	30 พ.ย.65 ถึง 30 ธ.ค.65	กองช่าง	
39	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายนายบัณฑิต คำโค หมู่ที่ 5	32,000	32,000	✓	-	-	-	28 พ.ย.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
40	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายบ้านนาย ณรงค์ โพธิ์นอก ถึงถนน เชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 3	109,000	109,000	✓	-	-	-	30 พ.ย.65 ถึง 30 ธ.ค.65	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการลงถนนลูกรัง สายคลองแม่ใหญ่ หมู่ที่ 3	150,000	150,000	✓	-	-	-	30 พ.ย.65 ถึง 30 ธ.ค.65	กองช่าง	
42	โครงการลงถนนลงลูกรัง สายวัดป่าถึงลำห้วยเสี้ยว หมู่ที่ 4	117,000	117,000	✓	-	-	-	30 พ.ย.65 ถึง 30 ธ.ค.65	กองช่าง	
43	โครงการลงลูกรังจาก สวนเรไร ถึง สวนนาย สมหมาย พร้อมปรับ เกรด หมู่ที่ 9	63,000	63,000	✓	-	-	-	30 พ.ย.65 ถึง 30 ธ.ค.65	กองช่าง	
44	โครงการลงลูกรังถนน เพื่อการเกษตรสายบ้าน นายเกษมถึงสามแยก ห้วยแม่ใหญ่ หมู่ที่ 2	54,000	54,000	✓	-	-	-	28 พ.ย.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
รวม		6,866,500	6,624,000	43	1	-	-			

โครงการจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ สายทางหลัง บ่อขยะ หมู่ที่ 14 บ้าน เนินเพชร	19,014.35	19,000	✓	-	-	-	13 ก.ย.66 ถึง 13 ต.ค.66	กองช่าง	
2	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร สาย หนองระกอ หมู่ที่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา	12,210.80	12,000	✓	-	-	-	13 ก.ย.66 ถึง 13 ต.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการซ่อมแซมถนน สายภายในหมู่บ้านสาย กลางบ้านถึงบ้านหนอง รัง หมู่ที่ 6 บ้านหนอง แฉม	9,585	9,500	✓	-	-	-	25 ส.ค.66 ถึง 24 ก.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการซ่อมแซมคลอง ระบายน้ำ (จำนวน 3 จุด) จุดที่ 1 บริเวณนา นางพวง หมันคำ จุดที่ 2 และจุดที่ 3 บริเวณนา นางชะลอ มีเค้า) หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์	13,300	12,400	✓	-	-	-	25 พ.ค.66 ถึง 1 มิ.ย.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการซ่อมแซมไหล่ ทาง ถนน คสล.สายบ้าน ราชภูมิ หมู่ที่ 13	9,295.38	9,200	✓	-	-	-	3 พ.ค.66 ถึง 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
6	โครงการซ่อมถนนลูกรัง สายบ้านโนนไร่-บ้าน ดอนเปล้า หมู่ที่ 3 บ้าน โนนไร่	41,398	40,700	✓	-	-	-	3 พ.ค.66 ถึง 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
7	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายศาลปู่ตา ถึง นายนายคล้าย เชื้อจันอัด หมู่ที่ 13 บ้านราชภูมิ	22,201.20	21,800	✓	-	-	-	3 พ.ค.66 ถึง 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบ้าน โนนไร่ – บ้านชี้เหล็ก หมู่ ที่ 3 บ้านโนนไร่	47,312	46,600	✓	-	-	-	3 พ.ค.66 ถึง 2 มิ.ย.66	กองช่าง	
9	โครงการซ่อมแซมถนน สายลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวม	62,205.86	62,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการซ่อมแซมถนน สายดอนน้อย- ชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวม	11,355.56	11,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
11	โครงการซ่อมแซมถนน จุดนายนายสำราญ ดาพง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม	5,487.62	5,400	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายโกรกกุลา ถึง บ้าน หนองแวม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา	81,444.64	81,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
13	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย หนองแดงถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 10	39,654	39,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
14	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบึงบัว ถึงทาง รถไฟ หมู่ที่ 12	47,512.80	47,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย หนองแดง ถึง โนนบุเข ว่า หมู่ที่ 10 บ้านเนิน ทอง	52,792	52,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
16	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย ลำห้วยเสียว หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง	43,653.40	43,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
17	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายโกรกกุลา ถึง หนองแดง หมู่ที่ 8 บ้าน โกรกกุลา	39,041.33	39,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
18	โครงการจ้างเหมาชุด ลอกจากบึงปืด ถึง ลำ ห้วยยาง หมู่ที่ 11 บ้าน บึงสง่า	23,400	23,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
19	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายสระแดง ถึง บ้านนายผ่อง หมู่ที่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา	12,000	12,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายตลุกหิน หมู่ที่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา	30,300	30,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายบ้านนางหอม ธานี หมู่ที่ 4 บ้านหนอง โพธิ์	80,657	80,000	✓	-	-	-	27 ม.ค.66 ถึง 11 ก.พ.66	กองช่าง	
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นายนายสมศักดิ์ โพธิ์ นอกถึงบ้านนางสุเกียรติ โพธิ์นอก หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน	10,938.18	10,900	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 25 ธ.ค.65	กองช่าง	
23	โครงการซ่อมแซมถนน สายหนองเบ็น หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม	10,975.20	10,900	✓	-	-	-	23 พ.ย.65 ถึง 23 ธ.ค.65	กองช่าง	
24	โครงการซ่อมแซมลูกรัง เพื่อการเกษตรสายลำ ห้วยยางจุดฝายน้ำล้นตัว สุดท้าย หมู่ที่ 10	47,350.80	47,000	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายหน้าบ่อขยะถึง โนนซีกถึง หมู่ที่ 14 บ้าน เนินเพชร	26,478.80	26,000	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 25 ธ.ค.65	กองช่าง	
26	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อเกษตรสายหลัง บ่อขยะถึงคลองโกรกมะ เครื่องตอนล่าง หมู่ที่ 14 บ้านเนินเพชร	24,374.40	24,000	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
27	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย บ้านนายทองหนัก คุ้มศรีชะ ถึงบ้านนาย มณฑล นิโกธา หมู่ที่ 13 บ้านราชภูมิ	12,334	12,300	✓	-	-	-	23 พ.ย.65 ถึง 23 ธ.ค.65	กองช่าง	
28	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย หน้าถ้ำประปาถึงสระครู เที่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสาม หลักพัฒนา	18,900	18,900	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 25 ธ.ค.65	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย ทางเข้า นานายเกิด ทับพรม หมู่ที่ 10 บ้าน เนินทอง	27,715.80	27,000	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
30	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นานายยัง ตำบลกลางดอน ถึงบึงปัด หมู่ที่ 12 บ้าน สมบูรณ์	31,675.20	31,000	✓	-	-	-	13 ธ.ค.65 ถึง 28 ธ.ค.65	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมแซมถนนลำ ห้วยยาง หมู่ที่ 11 บ้านบึง สง่า	129,774.20	129,000	✓	-	-	-	24 พ.ย.65 ถึง 24 ธ.ค.65	กองช่าง	
32	โครงการซ่อมแซมสาย โทรกรกุกลาถึงรังงามจุดบ้าน พ่อทองสุข แต่งทรัพย์ หมู่ ที่ 8 บ้านโทรกรกุกลา	97,431.60	97,000	✓	-	-	-	23 พ.ย.65 ถึง 23 ธ.ค.65	กองช่าง	
33	โครงการจ้างเหมาลอกร่อง ระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 5	9,000.84	9,000	✓	-	-	-	13 ก.ย.66 ถึง 13 ต.ค.66	กองช่าง	
รวม		1,150,769.96	1,138,600	33	-	-	-			

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) มีดังนี้

1. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ ส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญจึงส่งผลถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ
3. งบประมาณในการพัฒนามีจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของหมู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถพัฒนาหมู่บ้านได้เต็มความสามารถ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประสานหน่วยงานอื่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรในการดำเนินงานขององค์กร
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาวงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจในระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่งบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลประสานเพื่อของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ฯ อย่างต่อเนื่อง



ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.โครงการชุดบ่อขยะ อบต.ตาเนิน

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอบต.ไปโรงจอดรถ

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพที่สนใจให้ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา



โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตาเนิน



โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อภายในหมู่บ้าน



โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ตาดเนิน)



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

